

## Checkliste Malerarbeiten

Objekt
--------

### Kontrolle vor Arbeitsbeginn

Fenster, Glas, Böden auf Beschädigungen kontrolliert	
Vorhandene Schäden/Mängel (z.B.alte Farbflecken,Risse in Wänden,defekte Lichtschalter usw.) :	
Keine	
Siehe separate Mängelliste	

### Start

Alles, was notwendig ist, ist abgedeckt	
Fussleisten	
Abgedeckt	
Entfernt zum entsorgen	
Entfernt und nummeriert	

### Reinigung

Elektroschalterplatten inkl. Knopf	
Türen und Türgarnituren (inkl.Türschlösser gängig gemacht)	
Fenster inkl. Scheiben	
Rolladenkurbel	
Küchenfronten	
Sanitäre Einrichtungen	
Radiatoren,Radiatorenröhren und Ventile	
Türstopper (Gummipuffer) sind ersetzt	
Es ist nirgends mehr ein Farbspritzer wo er nicht sein sollte	
Böden gereinigt (Staubsaugen,Wischen)	
Treppenhaus gereinigt (evtl. Lift)	
Es wurde nur an einer Wasserstelle ausgewaschen,das Chromstahlbecken wurde NICHT gebraucht	

### Schluss

Es ist alles ausgeführt,was in Auftrag gegeben wurde	
Die Malerarbeiten sind fachmännisch ausgeführt	
Die Applikationstechnik ist einwandfrei	
Die Fenster sind geschlossen (Achtung evtl. Lüftung)	
Licht ist gelöscht / Ventilation Bad ist abgestellt	
Es wurde alles weggeräumt	
Prospekt und Reparaturfarbe ist deponiert	

